

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

CORTE SUMINISTRO DÍA 13 ENERO 2025

Estimado/a Comunero/a:

El motivo de la presente es informarle del grado de desarrollo de las obras, del **próximo corte de suministro para la semana del 13 de enero** y de la repercusión de la DANA en nuestra Comunidad y las acciones emprendidas.

En primer lugar informarles que las obras de los 5 grandes proyectos siguen su curso, destacando por estar a punto de finalizar las de la URA 20 (Inversión de 1.093.155,09€ con una subvención de 546.577,54€) y el Capítulo VI (con una inversión de 5.102.240,47€ a cargo al 100% de la Conselleria, sin coste para la Comunidad)

La URA 20 se ha centrado fundamentalmente en la modernización de las obsoletas arquetas a hidrantes (se construyen 82 hidrantes y más de 400 tomas a parcelas)

El Capítulo VI ha abordado fundamentalmente 3 parques fotovoltaicos que alimentarán a los pozos y a los rebombes del Palmeral y del Corral Chaparro, una nueva tubería de impulsión de los pozos a la balsa de hormigón que sustituye a la existente ya obsoleta, y se han construido 2 depósitos intermedios que aumentan nuestra capacidad de almacenamiento y permite racionalizar la distribución y el coste del agua.

La sustitución de bombas del Oliveral, de los pozos y de los rebombes permitirán mayor capacidad de impulsión y junto con los parques fotovoltaicos construidos, permitirá ahorrar energía eléctrica y abaratar el precio del agua en un futuro inmediato (previsto para el primer trimestre de 2025). Los parques fotovoltaicos están finalizados y solo pendientes de las autorizaciones administrativas, que por desgracia son lentas y tediosas y que estamos intentando acelerar al máximo posible.

Por otra parte con el PDR20, el PDR22, La URA21 y la URA23, se acometen obras que completarán nuestra capacidad fotovoltaica con la construcción de un parque para alimentar la toma del Oliveral, mejorarán el telecontrol de la red, sustituirán bombas y sustituiremos el tramo del Ramal Derecho que es defectuoso y provoca frecuentes averías y aumentaremos la presión de la zona del Cerro Partido.

Todas estas obras se están desarrollando sobre nuestra red en funcionamiento lo que ha hecho muy compleja su ejecución y ha causado molestias e inconvenientes a muchos Comuneros, a los que desde aquí agradecemos su colaboración para que estas obras se puedan realizar.

Una de las intervenciones más importantes y complejas es la unión de la nueva tubería de impulsión a los pozos y a la balsa de hormigón. Este entronque nos obliga a cortar el suministro de agua durante 4-5 días, que se ha evitado que coincidiese con la época estival de más calor y que ya no puede dilatarse más en el tiempo, debiendo ejecutarse en la semana del 13 al 18 de enero, por lo cual deben programar el riego en la semana anterior y a partir del sábado 18.

Por otra parte, como consecuencia de la DANA las infraestructuras de la Comunidad han resultado dañadas, especialmente la toma y el rebombeo del Oliveral que ha quedado totalmente inutilizada, así como diversos tramos de las tuberías y otros elementos de la red.

Las afecciones a la red se han resuelto al 100% en pocos días y en el caso del Oliveral, se han iniciado las tareas de planificación y reparación/sustitución de elementos afectados para poder ponerla en funcionamiento lo antes posible, pero que este plazo se alargará hasta el verano.

En todos los casos se han realizado las gestiones necesarias para recibir las posibles ayudas, así como la cobertura del seguro, por lo que inicialmente los daños no van a suponer sobrecoste para la Comunidad.

La planta y red de agua potable del pueblo se ha visto gravemente afectada y atendiendo la petición de auxilio del Ayuntamiento y de EGEVASA, y no pudiendo entenderse de otro modo, la Comunidad facilitó desde el mismo día 30 una conexión y el suministro para el depósito de agua potable, así como habilitó varias tomas de hidrantes para facilitar las tareas de limpieza.

Hoy en día continúa siendo esta toma la que aporta agua al depósito del municipio, y es por lo que en las fechas de corte de suministro de los días 13 al 18 de enero se van a adoptar todas las medidas necesarias para intentar garantizar el suministro de agua potable al municipio.

Aprovechamos la ocasión para Felicitarles y Desearles un próspero 2025.

La Junta de Gobierno

RESUMEN:

- **CORTE SUMINISTRO DEL 13 AL 18 ENERO 2025 EN TODA LA RED**
- **OBRAS CAPITULO VI Y URA 20 A PUNTO DE FINALIZAR**
- **PROYECTOS OBRAS PDR20, PDR22, URA21 y URA23 EN PROGRESO. NUEVO PARQUE FOTOVOLTAICO. SUSTITUCIÓN TRAMO RAMAL DERECHO DEFECTUOSO. AUMENTO PRESIÓN CERRO PARTIDO. SUSTITUCIÓN BOMBAS**
- **EFFECTOS DE LA DANA**
 - **RED RESTAURADA**
 - **OLIVERAL INOPERATIVO, EN VIAS DE RESTAURACIÓN**
 - **SUMINISTRANDO AGUA PARA ABASTECIMIENTO POBLACIÓN**
 - **ADOPTADAS LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS**

